

Planungs-und Montageprotokoll für Rauchwarnmelder



Ausführliche Informationen zur Montage, den Bestimmungen der Rauchmelderpflicht sowie zur Montage nach DIN 14676 finden Sie auf www.rauchmeldertest.net.

Adresse: *Geben Sie hier bitte die exakte Adresse der Wohnung, in welcher die Rauchwarnmelder installiert werden, an.*

Montagedatum: _____

Montageorte: *Geben Sie hier an, in welchen Räumen die Rauchwarnmelder installiert werden. Bei Bedarf auch die Anzahl der jeweiligen Räume angeben.*

<input type="checkbox"/> Schlafzimmer (Anzahl: <input type="text"/>)	<input type="checkbox"/> sonstige Aufenthaltsräume (Anzahl: <input type="text"/>)
<input type="checkbox"/> Kinderzimmer (Anzahl: <input type="text"/>)	<input type="checkbox"/> weitere (Anzahl: <input type="text"/>)
<input type="checkbox"/> Flur(e) (Anzahl: <input type="text"/>)	_____
<input type="checkbox"/> Wohnzimmer	_____

Grundrisssskizze: *Im folgenden Feld können Sie eine Grundrisssskizze der Wohnung erstellen und die Positionen der Rauchwarnmelder einzeichnen*

Bestätigung des Planungs-und Montageprotokolls

Eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Montage der einzelnen Rauchwarnmelder erfolgt zusätzlich in den entsprechenden Montageprotokollen.

Planung und Montage durchgeführt von: _____

Ort/Datum

Unterschrift

Montageprotokoll für Rauchwarnmelder



Ausführliche Informationen zur korrekten Montage von Rauch- und Funkrauchmeldern, den Bestimmungen der Rauchmelderpflicht in Ihrem Bundesland sowie zur Montage gemäß DIN 14676 finden Sie auf www.rauchmeldertest.net.

1. Informationen zum Raum

Raumbezeichnung:

Hauptzweck des Raumes:

Raumhöhe:

Raumfläche:

2. Informationen zum Rauchwarnmelder

Hersteller und Modell:

Seriennummer:

Spätestens auszutauschen bis:

Rauchmelder Art:

Einzelrauchmelder Funkrauchmelder Smart Home Rauchmelder

Stromversorgung

fest verbaute Langzeit-Batterie auswechselbare Alkaline-Batterie
 auswechselbare Lithium-Batterie 230V+Backup Batterie

Vernetzung

keine Vernetzung Funkvernetzung Drahtvernetzung

Art der Montage

Schraubmontage Magnetbefestigung sonstige:

3. Bestätigung des Montageprotokolls

Die Montage des Rauchwarnmelders erfolgte gemäß Installationsanleitung des Herstellers sowie unter Einhaltung der Vorgaben aus DIN 14676.

Montage durchgeführt von:

Ort/Datum

Unterschrift

Wartungsprotokoll für Rauchwarnmelder



Informationen zum Rauchwarnmelder und Montageort

Hersteller und Modell:

Seriennummer:

Montiert in folgendem Raum:

Durchzuführende Wartungsmaßnahmen

Die folgende Aufzählung soll lediglich einen groben Überblick über die jährlich durchzuführenden Wartungsmaßnahmen vermitteln. Beachten Sie jedenfalls auch die Hinweise zur Wartung in der Bedienungsanleitung sowie die Anforderungen nach DIN 14676. Ausführliche Informationen zur Wartung von Rauchwarnmeldern finden Sie auch auf www.rauchmeldertest.net.

1. Beseitigung von Verschmutzungen

Prüfen Sie jeden Rauchwarnmelder auf Verschmutzungen (insbesondere der Raucheindringöffnungen), welche in den meisten Fällen durch Hausstaub (oder Spinnweben) entstehen. Verschmutzungen können vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder dem Staubsauger entfernt werden.

2. Sichtkontrolle

Der Rauchmelder muss eingehend auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Risse oder Kratzer am Gehäuse können darauf hinweisen, dass der Melder eventuell nicht mehr funktionstüchtig ist.

3. Manuelle Funktionstest

Ist die erste Sichtung und eventuelle Reinigung gut verlaufen, ist es an der Zeit, die Funktionalität des Rauchmelders mittels der Test-Taste des Rauchmelders zu überprüfen. Wird das Signal durch das Drücken der Taste ausgelöst, hat der Rauchmelder auch diesen Teil der Wartung bestanden. Wird es jedoch nicht ausgelöst, muss der Ursache auf den Grund gegangen werden.

4. Änderungen der räumlichen Gegebenheiten

Bei der jährlichen Wartung muss auch überprüft werden, ob sich die räumlichen Gegebenheiten für den Rauchmelder verändert haben. Sollte sich an der Konstellation der Möbel im Raum (oder am Raum selbst) etwas geändert haben, muss der Warnmelder eventuell neu positioniert werden.

Wartungsintervalle (zumindest jährlich durchzuführen)

Datum der Wartung:	
Wartung durchgeführt von:	
<input type="checkbox"/> Die Wartung wurde gemäß Bedienungsanleitung des Herstellers sowie unter Berücksichtigung von DIN 14676 durchgeführt.	
Unterschrift:	

Datum der Wartung:	
Wartung durchgeführt von:	
<input type="checkbox"/> Die Wartung wurde gemäß Bedienungsanleitung des Herstellers sowie unter Berücksichtigung von DIN 14676 durchgeführt.	
Unterschrift:	